



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
Πληροφορίες: Ε. Πατσού  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616  
E-mail: [dimotiko.symbouliao@agiaparaskevi.gr](mailto:dimotiko.symbouliao@agiaparaskevi.gr)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 15.09.2017  
Αρ. Πρωτ.: 31529

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **21 / 2017** Συνεδρίασης

**Αριθμ. Αποφ. 261 / 2017**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

*Λήψη απόφασης για την έγκριση πρώτης παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων Έτους 2016»*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **13.09.2017** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **03.30μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **30613/08.09.2017** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -18- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Βλάχος** Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. **Κοντοπούλου** Μαρία
3. **Σιδέρης** Ιωάννης
4. **Χατζηανδρέου** Κωνσταντίνος
5. **Γκιοκά** Τερψιχόρη
6. **Κονταξής** Δημήτριος
7. **Αϊδίνη-Παπασιδέρη** Σοφία
8. **Δημητρίου-Καβρουδάκη** Μαργαρίτα
9. **Γιώτσας** Σπυρίδων
10. **Ψύλλα** Στυλιανή
11. **Γκόνης** Παναγιώτης
12. **Σταθουλοπούλου** Βασιλική
13. **Μπαλτόπουλος** Ιωάννης
14. **Κολώνια** Χρύσα
15. **Γκιζιώτης** Ανδρέας
16. **Μουστογιαννης** Αλέξανδρος
17. **Παπαμιχαήλ** Σωτήριος
18. **Βοσαντζόγλου** Ιωάννης

### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Φωτεινού** Ζωή
2. **Λογοθέτης** Ιωάννης
3. **Ρεμπούτσικα** Μαρία
4. **Πετσατώδη** Ελισάβετ
5. **Παπαγεωργίου** Σπυρίδων
6. **Ζορμπάς** Βασίλειος
7. **Τσιαμπάς** Κωνσταντίνος
8. **Καψοκεφάλου** Ευπρέπεια
9. **Λέκκας** Διονύσιος
10. **Ησαΐας** Σωτήριος
11. **Παπασταθάκης** Αθανάσιος
12. **Γιαννακόπουλος** Βασίλειος
13. **Κρητικίδης** Κωνσταντίνος
14. **Μυλωνάκης** Ιωάννης
15. **Ανδρίτσος** Αθανάσιος

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

1. Πριν την ψηφοφορία για το 1<sup>ο</sup> Ε.Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Κρητικίδης Κ.
2. Ανακοινώσεις – Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις.
3. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων-ερωτήσεων προσήλθαν οι κ.κ. Ζορμπάς Β., Τσιαμπάς Κ., Λέκκας Δ., Γιαννακόπουλος Β., Ησαΐας Σ., και Πετσατώδη Ε., Ρεμπούτσικα Μ. και Καψοκεφάλου Ε.
4. Πριν την ψηφοφορία για το 1<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Μυλωνάκης Ι.
5. Πριν την ψηφοφορία για το 1<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κα. Γκιοκά Τ.
6. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 1<sup>ο</sup>, 2<sup>ο</sup> και 3<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα ο κ. Κονταξής Δ., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
7. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 3<sup>ο</sup>, 4<sup>ο</sup> και 5<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα οι κ. Πετσατώδη Ε. και Κολώνια Χ., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
8. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 5<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα η κα Καψοκεφάλου Ε., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
9. Το 6<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
10. Το 7<sup>ο</sup> και 8<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα κρατείται.
11. Πριν την ψηφοφορία για το 9<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ. Μουστόγιαννης Α., Γιαννακόπουλος Β. και Μπαλτόπουλος Ι.
12. Πριν την ψηφοφορία για το 7<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Παπασταθάκης Α.
13. Πριν την ψηφοφορία για το 7<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ. Τσιαμπάς Κ. και Μυλωνάκης Ι.
14. Πριν την ψηφοφορία για το 8<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Παπασταθάκης Α., Γιώτσας Σ., Κοντοπούλου Μ., Πετσατώδη Ε., Ρεμπούτσικα Μ. και Καψοκεφάλου Ε.
15. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 8<sup>ο</sup> και 10<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα οι κ. Χατζηανδρέου Κ. και Ησαΐας Σ., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
16. Πριν την ψηφοφορία για το 11<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Λέκκας Δ.
17. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 17<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα ο κ. Γκόννης Π., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
18. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 28<sup>ο</sup>, 29<sup>ο</sup>, 30<sup>ο</sup>, 31<sup>ο</sup>, 32<sup>ο</sup>, 33<sup>ο</sup>, 34<sup>ο</sup>, 35<sup>ο</sup>, 36<sup>ο</sup>, 37<sup>ο</sup>, 38<sup>ο</sup>, 39<sup>ο</sup>, 40<sup>ο</sup>, 41<sup>ο</sup> και 42<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα ο Ησαΐας Σ., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
19. Πριν την ψηφοφορία για το 35<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Ζορμπάς Β.
20. Πριν την ψηφοφορία για το 36<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Χατζηανδρέου Κ.

**Επί του 12<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στη «Λήψη απόφασης για την έγκριση πρώτης παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων Έτους 2016», του Δήμου Αγίας Παρασκευής» και παρακαλώ τον Δήμαρχο κ. Ι. Σταθόπουλο να το εισηγηθεί.

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ:**

Με την υπ' αριθ. 38/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016».

Με την υπ' αριθμ. 177/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το

αποτέλεσμα στην LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ που προσέφερε ποσοστό μέσης έκπτωσης 66% .

Με την υπ' αριθμόν 13/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δεσμεύτηκαν οι πιστώσεις προϋπολογισμού του Δήμου Αγ. Παρασκευής.

Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 18/8/2016 για το ποσό των 142.589,05 € (με Φ.Π.Α.).

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται για διάστημα 12μήνων, ήτοι η προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης είναι η 18/8/2017.

## **Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:**

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής διαθέτει περίπου 33 σχολεία με αποτέλεσμα να είναι και πολλές οι ετήσιες απαιτήσεις για την συντήρηση αυτών. Δεδομένου επίσης ότι, τα συνεργεία είχαν τη δυνατότητα να εργάζονται κυρίως Σαββατοκύριακα, λόγω της καθημερινής λειτουργίας των σχολείων, υπήρχε περιορισμός στην απόδοση εκτέλεσης των εργασιών και κατ' επέκταση καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων συντηρήσεων.

Πέραν του περιορισμένου ωραρίου εκτέλεσης των εργασιών υπήρχε και δυσχέρεια εκτέλεσης εργασιών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έλαβαν χώρα τον χειμώνα που διανύσαμε. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχει περαιτέρω παρεμπόδιση στην ολοκλήρωση των εργασιών.

Κατόπιν και της με αρ. πρωτ. 25982 24/07/2017 σχετικής αίτησης του αναδόχου

### **Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για**

παράταση εργασιών για 3 μήνες, ήτοι από 18-8-2017 έως την 18-11-2017 χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008.

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο**

*Λαμβάνοντας υπόψη:*

*(α) το άρθρο 48 του Ν.3669/2008*

*(β) την υπ' αρ. πρωτ. 25982/24-07-2017 αίτηση του αναδόχου του έργου*

*(γ) τις υπ' αριθμ. 38/2016 και 177/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής*

*(δ) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας*

### **ομόφωνα**

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την παράταση κατά τρεις (3) μήνες της συνολικής προθεσμίας του έργου **«Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων Έτους 2016»**, από 19-08-2017 ήτοι έως και την 18-11-2017.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **261 / 2017***

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

### **Τα Μέλη**

**Γεράσιμος Βλάχος**

**Σιδέρης Ιωάννης, Παπαμιχαήλ Σωτήριος,  
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Γκόννης Παναγιώτης,  
Σταθουλοπούλου Βασιλική, Κονταξής Δημήτριος,  
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα, Ψύλλα Στυλιανή,  
Βοσαντζόγλου Ιωάννης, Κολώνια Χρύσα,  
Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Ησαΐας Σωτήριος,  
Ζορμπάς Βασίλειος, Κρητικίδης Κωνσταντίνος,  
Γκιζιώτης Ανδρέας**