



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Πατσού
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616
E-mail: dimotiko.symbouliao@agiaparaskevi.gr

INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.11.24 14:46:42
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΛΣΗΩ6Υ-ΧΑΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 24.11.2017
Αρ. Πρωτ.: 41010

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **29 / 2017** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 408 / 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την έγκριση δεύτερης παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων Έτους 2016»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **23.11.2017** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **03.30μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **40023/17.11.2017** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -17- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Βλάχος** Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. **Κοντοπούλου** Μαρία
3. **Γκόνης** Παναγιώτης
4. **Παπαγεωργίου** Σπυρίδων
5. **Παπαμιχαήλ** Σωτήριος
6. **Κολώνια** Χρύσα
7. **Χατζηανδρέου** Κωνσταντίνος
8. **Αϊδίνη-Παπασιδέρη** Σοφία
9. **Δημητρίου-Καβρουδάκη** Μαργαρίτα
10. **Ψύλλα** Στυλιανή
11. **Γιώτσας** Σπυρίδων
12. **Μυλωνάκης** Ιωάννης
13. **Τσιαμπάς** Κωνσταντίνος
14. **Κρητικίδης** Κωνσταντίνος
15. **Γιαννακόπουλος** Βασίλειος
16. **Κονταξής** Δημήτριος
17. **Γκιόκα** Τερψιχόρη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Βοσταντζόγλου** Ιωάννης
2. **Πετσατώδη** Ελισάβετ
3. **Σιδέρης** Ιωάννης
4. **Σταθουλοπούλου** Βασιλική
5. **Φωτεινού** Ζωή
6. **Ζορμπάς** Βασίλειος
7. **Καψοκεφάλου** Ευπρέπεια
8. **Λέκκας** Διονύσιος
9. **Ησαΐας** Σωτήριος
10. **Μπαλτόπουλος** Ιωάννης
11. **Παπασταθάκης** Αθανάσιος
12. **Γκιζιώτης** Ανδρέας
13. **Μουστόγιαννης** Αλέξανδρος
14. **Ανδρίτσος** Αθανάσιος
15. **Λογοθέτης** Ιωάννης
16. **Ρεμπούτσικα** Μαρία

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Ανακοινώσεις.
2. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθαν οι κ.κ. Ζορμπάς Β., Μουστόγιαννης Α., Λέκκας Δ. και Πετσατώδη Ε.
3. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Ε.Η.Δ. θέμα προσήλθε η κα. Ρεμπούτσικα Μ.
4. Πριν την ψηφοφορία για το 2^ο Ε.Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Λογοθέτης Ι.
5. Ερωτήσεις-Τοποθετήσεις.
6. Κατά τη διάρκεια των Ερωτήσεων-Τοποθετήσεων προσήλθε η κα. Καψοκεφάλου Ε.
7. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Λέκκας
8. Προτάσσεται ομόφωνα το 3^ο Η.Δ. θέμα του 2^{ου} Η.Δ. θέματος.
9. Το 3^ο Η.Δ. θέμα συζητήθηκε χωρίς τη λήψη απόφασης.
10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το 3^ο Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Ησαΐας Σ.
11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το 3^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Κρητικίδης Κ., Ζορμπάς Β., Χατζηανδρέου Κ., Ησαΐας Σ., Τσιαμπάς Κ., Κοντοπούλου Μ., Καψοκεφάλου Ε., Γκιόκα Τ. και Ψύλλα Σ.
12. Πριν την ψηφοφορία για το 2^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Γιαννακόπουλος Β.
13. Πριν την ψηφοφορία για το 7^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κα. Ρεμπούτσικα Μ.

Επί του 4^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στη «Λήψη απόφασης για την έγκριση δεύτερης παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων Έτους 2016» και παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο κ. Δ. Κονταξή να το εισηγηθεί.

ΚΟΝΤΑΞΗΣ Δ.: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ:

1. Με την υπ' αριθ. 38/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016».
2. Με την υπ' αριθμ. 177/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα στην LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ που προσέφερε ποσοστό μέσης έκπτωσης 66%.
3. Με την υπ' αριθμόν 13/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δεσμεύτηκαν οι πιστώσεις προϋπολογισμού του Δήμου Αγ. Παρασκευής.
4. Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 18/8/2016 για το ποσό των 142.589,05 € (με Φ.Π.Α.).
5. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται για διάστημα 12μήνων, ήτοι η προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης είναι η 18/8/2017.
6. Εγκρίθηκε παράταση του ανωτέρω έργου με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 18/11/2017.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 15^{ης} και 16^{ης} Νοεμβρίου προέκυψε επιτακτική ανάγκη αποκαταστάσεων - επισκευών σε σχολεία του Δήμου Αγίας Παρασκευής Η/Μ εργασιών για τα οποία θα απαιτηθεί η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού

Πίνακα Εργασιών προκειμένου να γίνει η έγκριση τους καθώς και να συμπεριληφθούν νέες τιμές που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση τους.

Κατόπιν και της με αρ. πρωτ: 40004/17-11-2017 σχετικής αίτησης του αναδόχου

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για παράταση εργασιών για 42 ημερών, ήτοι από 18-11-2017 έως την 31-12-2017 χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπόψη:

(α) Το άρθρο 48 του Ν.3669/2008

(β) Την υπ' αρ. πρωτ. 40004/17-11-2017 αίτηση του αναδόχου του έργου

(γ) Τις υπ' αριθμ. 38/2016, 177/2016 και 13/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

(δ) Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση εργασιών για 42 (σαράντα δύο) ημέρες της συνολικής προθεσμίας του έργου «Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων Έτους 2016», ήτοι από 19-11-2017 έως και την 31-12-2017.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **408 / 2017***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη

Γεράσιμος Βλάχος

**Γκόνης Παναγιώτης, Παπαγεωργίου Σπυρίδων,
Κονταξής Δημήτριος, Παπαμιχαήλ Σωτήριος,
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Κολώνια Χρύσα,
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
Γιώτσας Σπυρίδων, Πετσατώδη Ελισάβετ,
Ρεμπούτσικα Μαρία, Λογοθέτης Ιωάννης,
Μυλωνάκης Ιωάννης**